



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
PAGINA 1031

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

3º TERMO ADITIVO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

OFICIO Nº 809/2020 - GS - SEINFRA

Bayeux, 23 de outubro de 2020

À
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, Solicito de Vossa Senhoria que seja realizado o **ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO CPL 0057/2019**, referente à **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX – PB**, por mais **08 (OITO) meses**, conforme justificativa técnica em anexo.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.


Atenciosamente,



Leonardo Batista Luna

Secretário Municipal de Infraestrutura

*Realizado em
29/10/2020*



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

OBRA – PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS
ENDEREÇO – MUNICÍPIO DE BAYEUX
CONTRATO Nº 00057/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019
OBJETIVO – ADITIVO DE PRAZO

Este DOCUMENTO tem a FINALIDADE de DISCRIMINAR e JUSTIFICAR a solicitação do termo de Aditivo de Prazo ao contrato nº 00057/2019 com a empresa **ANTUNES ENGENHEIRA EIRELI**, que em decorrência do novo Coronavírus foram tomadas algumas providências necessárias para seu tratamento e reduzir o contágio entre as pessoas, dentre algumas delas a paralisação dos serviços da construção civil, assim como o afastamento do Gestor e a falta de matéria prima para a execução dos serviços prejudicaram a execução da obra.

Baseada na atualização de preços da planilha orçamentária em anexo, constatamos que é mais econômico para a edilidade aditar o contrato do que proceder nova contratação dos serviços.

O valor contratado é R\$ 702.553,71 (Setecentos e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos); um contrato novo seria de R\$ 793.370,82 (Setecentos e Noventa e Três Mil, Trezentos e Setenta Reais e Oitenta e Dois Centavos), gerando uma despesa maior para o município.

Assim, solicitamos que seja providenciado o termo de aditivo ao contrato por mais 08 (oito) meses, ficando o prazo final para 03 de Julho de 2021.

Neste momento nos colocamos a DISPOSIÇÃO para qualquer ESCLARECIMENTO que se fizer necessário.

Bayeux, 23 de Outubro de 2020.

MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES

Eng^a Fiscal

Maria Aparecida da Silva Gom
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Engenheira Fiscal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL CONTRATADO	PERÍODO EM MESES								TOTAL POR RUA	
			01	02	03	04	05	06	07	08		
1.0	RUA PROJETADA 01	R\$ 6.118,82	R\$ 6.118,82									R\$ 6.118,82
	%	100,00%	100,00%									100,00%
2.0	RUA PROJETADA 02	R\$ 33.751,83	R\$ 18.766,02	R\$ 14.985,81								R\$ 33.751,83
	%	100,00%	55,60%	44,40%								100,00%
3.0	RUA PROJETADA 03	R\$ 8.959,66	R\$ 8.959,66									R\$ 8.959,66
	%	100,00%	100,00%									100,00%
4.0	RUA PROJETADA 04	R\$ 99.628,66	R\$ 29.888,60	R\$ 39.851,46	R\$ 14.944,30	R\$ 14.944,30						R\$ 99.628,66
	%	100,00%	30,00%	40,00%	15,00%	15,00%						100,00%
5.0	RUA PROJETADA 05	R\$ 6.354,54			R\$ 6.354,54							R\$ 6.354,54
	%	100,00%			100,00%							100,00%
6.0	RUA PROJETADA 06	R\$ 43.193,57			R\$ 38.874,21	R\$ 4.319,36						R\$ 43.193,57
	%	100,00%			90,00%	10,00%						100,00%
7.0	RUA PROJETADA 07	R\$ 26.038,75						R\$ 26.038,75				R\$ 26.038,75
	%	100,00%						100,00%				100,00%
8.0	RUA NILDO JOSÉ ELIAS DA SILVA	R\$ 11.368,75						R\$ 11.368,75				R\$ 11.368,75
	%	100,00%						100,00%				100,00%
9.0	RUA NEUZA BARBOSA DA COSTA	R\$ 76.930,02								R\$ 38.465,01	R\$ 38.465,01	R\$ 76.930,02
	%	100,00%								50,00%	50,00%	100,00%
10.0	RUA JOQUIM TERTULIANO CARDOSO	R\$ 129.138,34					R\$ 38.741,50	R\$ 25.827,67	R\$ 64.569,17			R\$ 129.138,34
	%	100,00%					30,00%	20,00%	50,00%			100,00%
11.0	RUA ERIENE DE CARVALHO MORAES DE SALES	R\$ 102.816,63						R\$ 15.422,49	R\$ 15.422,49	R\$ 41.126,65	R\$ 30.844,99	R\$ 102.816,63
	%	100,00%						15,00%	15,00%	40,00%	30,00%	100,00%
TOTAL DO CONTRATO			R\$ 54.773,44	R\$ 63.796,94	R\$ 53.818,51	R\$ 64.359,70	R\$ 78.657,66	R\$ 79.991,66	R\$ 79.991,66	R\$ 79.591,66	R\$ 69.310,00	R\$ 544.299,57
TOTAL ACUMULADO			R\$ 54.773,44	R\$ 118.570,37	R\$ 172.388,88	R\$ 236.748,58	R\$ 315.406,24	R\$ 395.397,91	R\$ 474.989,57	R\$ 544.299,57	R\$ 544.299,57	R\$ 544.299,57
% ACUMULADO NO PERÍODO			10,06%	11,72%	9,89%	11,82%	14,45%	14,70%	14,62%	14,62%	12,73%	100,00%



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Objeto/Programa: Implantação de pavimentação em Município de Bayeux - PB
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 00001/2019 - PMBEX
PROCESSO LICITATÓRIO:
Local: Município de Bayeux
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MES)
Data-base: agosto/2020
Contrato: 1040438-21
BDI: 24,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 00001/2019 - PMBEX

PROCESSO LICITATÓRIO:

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX

PÁGINA 1035

Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MES)

Data-base: agosto/2020

Contrato: 1040438-21

BDI: 24,23%

PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Projetada 01

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	Placa da obra em aço galvanizado (2,50 x 4,00m)	m²	10,00	373,34	463,80	4.638,00
1.2	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	522,13	0,46	0,57	297,61
		SUBTOTAL					4.935,61
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	72961	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m²	522,13	1,05	1,30	678,77
		SUBTOTAL					678,77
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	135,18	28,86	35,85	4.846,20
3.2	02.702.00 DER/PB OUTUBRO/2020	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia	m²	522,13	48,68	60,48	31.578,42
3.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m³	7,93	506,38	629,08	4.988,60
3.4	04.910.02 DER/PB OUTUBRO/2020	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	14,00	13,32	16,55	231,70
		SUBTOTAL					41.644,92
4.0		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					
4.1	94963	Concreto Fck=15 Mpa, traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo com betoneira, sem lançamento	m³	3,91	272,50	338,53	1.323,65
4.2	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	3,91	79,42	98,66	385,76
4.3	Composição 01	Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público	m²	28,70	65,10	80,87	2.320,97
		SUBTOTAL					4.030,38
5.0		DIVERSOS					
5.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm	Unid.	2,00	105,01	130,45	260,90
5.2	83693	Caiação de meio-fio	m²	33,80	3,00	3,73	126,07
5.3	5213417 SICRO/JANEIRO 2020	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²	0,60	260,80	323,99	194,39
5.4	5216111 SICRO/JANEIRO 2020	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Unid.	1,00	119,53	148,49	148,49
5.5	02450/ORSE - JUNHO/2020	Limpeza final de obra	m²	745,90	1,74	2,16	1.611,14
		SUBTOTAL					2.340,99
TOTAL GERAL (R\$)							53.630,67

Maria Aparecida da Silva Rome
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Engenheira Fiscal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Objeto/Programa: Implantação da pavimentação no Município de Bayeux - PB
PROCESSO LICITATORIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
Local: Município de Bayeux
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MÉS)
Data-base: agosto/2020
Contrato: 1040438-21
BDI: 24,23%

PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Projetada 02

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO S/ BDI (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e arde	m²	824,10	0,46	0,57	469,74
		SUBTOTAL					469,74
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	72961	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m²	824,10	1,05	1,30	1.071,33
		SUBTOTAL					1.071,33
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	250,24	28,86	35,85	8.971,10
3.2	02.702.00 DER/PB OUTUBRO/2020	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia	m²	824,10	48,68	60,48	49.841,57
3.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m²	13,97	506,38	629,08	8.788,25
3.4	04.910.02 DER/PB OUTUBRO/2020	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	6,00	13,32	16,55	99,30
		SUBTOTAL					67.700,22
4.0		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					
4.1	94963	Concreto Fck=15 Mpa, traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo com betoneira, sem lançamento	m³	7,15	272,50	338,53	2.420,49
4.2	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	7,15	79,42	98,66	705,42
4.3	Composição 01	Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público	m²	58,14	65,10	80,87	4.701,78
		SUBTOTAL					7.827,69
5.0		DIVERSOS					
5.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm	Unid.	2,00	105,01	130,45	260,90
5.2	83693	Caiçação de meio-fio	m²	62,56	3,00	3,73	233,35
5.3	5213417 SICRO/JANEIRO 2020	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,60	260,80	323,99	194,39
5.4	5216111 SICRO/JANEIRO 2020	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Unid.	1,00	119,53	148,49	148,49
5.5	02450/ORSE - JUNHO/2020	Limpeza final de obra	m²	1.343,50	1,74	2,16	2.901,96
		SUBTOTAL					3.739,09
TOTAL GERAL (R\$)							80.808,07


Maria Aparecida da Silva Gome
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Engenheira Fiscal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Objeto/Programa: Implantação e Pavimentação de Rua no Município de Bayeux - PB
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
Local: Município de Bayeux
PAGINA 1037
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MÉS)
Data-base: agosto/2020
Contrato: 1040438-21 BDI: 24,23%

PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Projetada 03

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO S/ BDI (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	651,00	0,46	0,57	371,07
		SUBTOTAL					371,07
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	72961	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m²	651,00	1,05	1,30	846,30
		SUBTOTAL					846,30
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	186,00	28,86	35,85	6.668,10
3.2	02.702.00 DER/PB OUTUBRO/2020	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia	m²	651,00	48,68	60,48	39.372,48
3.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m³	1,94	506,38	629,08	1.220,42
3.4	04.910.02 DER/PB OUTUBRO/2020	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	7,00	13,32	16,55	115,85
		SUBTOTAL					47.376,85
4.0		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					
4.1	94963	Concreto Fck=15 Mpa, traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo com betoneira, sem lançamento	m³	2,61	272,50	338,53	883,56
4.2	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	2,61	79,42	98,66	257,50
4.3	Composição 01	Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público	m²	27,60	65,10	80,87	2.232,01
		SUBTOTAL					3.373,07
5.0		DIVERSOS					
5.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm	Unid.	2,00	105,01	130,45	260,90
5.2	83693	Caição de meio-fio	m²	46,50	3,00	3,73	173,45
5.3	5213417 SICRO/JANEIRO 2020	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	1,20	260,80	323,99	388,79
5.4	5216111 SICRO/JANEIRO 2020	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Unid.	2,00	119,53	148,49	296,98
5.5	02450/ORSE - JUNHO/2020	Limpeza final de obra	m²	930,00	1,74	2,16	2.008,80
		SUBTOTAL					3.128,92
TOTAL GERAL (R\$)							55.096,21

Maria Aparecida da Silva Gomes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Engenheira Fiscal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Objeto/Programa: Implantação de Pavimentação no Município de Bayeux - PB
PROCESSO LICITATORIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
Local: Município de Bayeux
PAGINA 1038
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MÊS)
Data-base: agosto/2020
Contrato: 1040438-21
BDI: 24,23%

PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Projetada 04

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.165,50	0,46	0,57	664,34
		SUBTOTAL					664,34
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	72961	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m²	1.165,50	1,05	1,30	1.515,15
		SUBTOTAL					1.515,15
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	317,75	28,86	35,85	11.391,34
3.2	02.702.00 DER/PB OUTUBRO/2020	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia	m²	1.165,50	48,68	60,48	70.489,44
3.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m²	24,81	506,38	629,08	15.607,47
3.4	04.910.02 DER/PB OUTUBRO/2020	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	0,00	13,32	16,55	0,00
		SUBTOTAL					97.488,25
4.0		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					
4.1	94963	Concreto Fck=15 Mpa, traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo com betoneira, sem lançamento	m³	5,22	272,50	338,53	1.767,13
4.2	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	5,22	79,42	98,66	515,01
4.3	Composição 01	Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público	m²	74,56	65,10	80,87	6.029,67
		SUBTOTAL					8.311,81
5.0		DIVERSOS					
5.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm	Unid.	2,00	105,01	130,45	260,90
5.2	83693	Caiçação de meio-fio	m²	79,44	3,00	3,73	296,31
5.3	5213417 SICRO/JANEIRO 2020	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,60	260,80	323,99	194,39
5.4	5216111 SICRO/JANEIRO 2020	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Unid.	1,00	119,53	148,49	148,49
5.5	02450/ORSE - JUNHO/2020	Limpeza final de obra	m²	1.665,00	1,74	2,16	3.596,40
		SUBTOTAL					4.496,49
TOTAL GERAL (R\$)							112.476,04


Maria Aparecida da Silva Gomes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Engenheira Fiscal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Objeto/Programa: Implantação de pavimentação no Município de Bayeux - PB
PROCESSO LICITATORIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
Local: Município de Bayeux
PAGINA 1039
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MÉS)
Data-base: agosto/2020
Contrato: 1040438-21
BDI: 24,23%

PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Projetada 05

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	87,80	0,46	0,57	50,05
		SUBTOTAL					50,05
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	72961	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m²	87,80	1,05	1,30	114,14
		SUBTOTAL					114,14
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	35,12	28,86	35,85	1.259,05
3.2	02.702.00 DER/PB OUTUBRO/2020	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia	m²	87,80	48,68	60,48	5.310,14
3.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m³	0,00	506,38	629,08	0,00
3.4	04.910.02 DER/PB OUTUBRO/2020	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	0,00	13,32	16,55	0,00
		SUBTOTAL					6.569,19
4.0		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					
4.1	94963	Concreto Fck=15 Mpa, traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo com betoneira, sem lançamento	m³	0,00	272,50	338,53	0,00
4.2	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	0,00	79,42	98,66	0,00
4.3	Composição 01	Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público	m²	0,00	65,10	80,87	0,00
		SUBTOTAL					0,00
5.0		DIVERSOS					
5.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm	Unid.	2,00	105,01	130,45	260,90
5.2	83693	Caiação de meio-fio	m²	8,78	3,00	3,73	32,75
5.3	5213417 SICRO/JANEIRO 2020	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,00	260,80	323,99	0,00
5.4	5216111 SICRO/JANEIRO 2020	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Unid.	0,00	119,53	148,49	0,00
5.5	02450/ORSE - JUNHO/2020	Limpeza final de obra	m²	87,80	1,74	2,16	189,65
		SUBTOTAL					483,30
TOTAL GERAL (R\$)							7.216,68

Sra. Aparecida da Silva Gomes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Engenheira Fiscal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Objeto/Programa: Implantação de pavimentação no município
de Bayeux - PB PROCESSO LICITATÓRIO:
Local: Município de Bayeux TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MÊS) PAGINA 1040
Data-base: agosto/2020
Contrato: 1040438-21 BDI: 24,23%

PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Projetada 06

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	505,12	0,46	0,57	287,92
		SUBTOTAL					287,92
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	72961	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m²	505,12	1,05	1,30	656,66
		SUBTOTAL					656,66
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	134,63	28,86	35,85	4.826,49
3.2	02.702.00 DER/PB OUTUBRO/2020	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia	m²	505,12	48,68	60,48	30.549,66
3.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m³	10,11	506,38	629,08	6.360,00
3.4	04.910.02 DER/PB OUTUBRO/2020	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	7,00	13,32	16,55	115,85
		SUBTOTAL					41.852,00
4.0		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					
4.1	94963	Concreto Fck=15 Mpa, traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo com betoneira, sem lançamento	m³	2,61	272,50	338,53	883,56
4.2	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	2,61	79,42	98,66	257,50
4.3	Composição 01	Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público	m²	30,39	65,10	80,87	2.457,64
		SUBTOTAL					3.598,70
5.0		DIVERSOS					
5.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm	Unid.	2,00	105,01	130,45	260,90
5.2	83693	Caiação de meio-fio	m²	33,66	3,00	3,73	125,55
5.3	5213417 SICRO/JANEIRO 2020	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,60	260,80	323,99	194,39
5.4	5216111 SICRO/JANEIRO 2020	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Unid.	2,00	119,53	148,49	296,98
5.5	02450/ORSE - JUNHO/2020	Limpeza final de obra	m²	721,60	1,74	2,16	1.558,66
		SUBTOTAL					2.436,48
TOTAL GERAL (R\$)							48.831,76


Maria Aparecida da Silva Gomes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Engenheira Fiscal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Objeto/Programa: Implantação de Pavimentação no Município de Bayeux - PB
PROCESSO LICITATORIO: 00001/2019 - PMBEX
Local: Município de Bayeux
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MÊS)
Data-base: agosto/2020
Contrato: 1040438-21

BDI: 24,23%

PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Projetada 07

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	297,29	0,46	0,57	169,46
		SUBTOTAL					169,46
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	72961	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m²	297,29	1,05	1,30	386,48
		SUBTOTAL					386,48
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	84,94	28,86	35,85	3.045,10
3.2	02.702.00 DER/PB OUTUBRO/2020	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia	m²	297,29	48,68	60,48	17.980,10
3.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m³	5,42	506,38	629,08	3.409,61
3.4	04.910.02 DER/PB OUTUBRO/2020	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	7,00	13,32	16,55	115,85
		SUBTOTAL					24.550,66
4.0		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					
4.1	94963	Concreto Fck=15 Mpa, traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo com betoneira, sem lançamento	m³	2,61	272,50	338,53	883,56
4.2	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	2,61	79,42	98,66	257,50
4.3	Composição 01	Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público	m²	14,74	65,10	80,87	1.192,02
		SUBTOTAL					2.333,08
5.0		DIVERSOS					
5.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm	Unid.	2,00	105,01	130,45	260,90
5.2	83693	Caiação de meio-fio	m²	21,24	3,00	3,73	79,23
5.3	5213417 SICRO/JANEIRO 2020	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²	1,20	260,80	323,99	388,79
5.4	5216111 SICRO/JANEIRO 2020	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Unid.	2,00	119,53	148,49	296,98
5.5	02450/ORSE - JUNHO/2020	Limpeza final de obra	m²	424,70	1,74	2,16	917,35
		SUBTOTAL					1.943,25
TOTAL GERAL (R\$)							29.382,93

Maria Aparecida da Silva Gomes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Engenheira Fiscal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Objeto/Programa: (02) Instalação de Pavimentação no Município de Bayeux - PB
PROCESSO LICITATORIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
Local: Município de Bayeux
PAGINA 1042
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MÊS)
Data-base agosto/2020
Contrato: 1040438-21
BDI: 24,23%

PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Nildo José Elias da Silva

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	582,85	0,46	0,57	332,22
		SUBTOTAL					332,22
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	72961	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m²	582,85	1,05	1,30	757,71
		SUBTOTAL					757,71
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	226,14	28,86	35,85	8.107,12
3.2	02.702.00 DER/PB OUTUBRO/2020	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia	m²	582,85	48,68	60,48	35.250,77
3.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m²	7,71	506,38	629,08	4.850,21
3.4	04.910.02 DER/PB OUTUBRO/2020	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	5,00	13,32	16,55	82,75
		SUBTOTAL					48.290,85
4.0		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					
4.1	94963	Concreto Fck=15 Mpa, traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo com betoneira, sem lançamento	m³	3,04	272,50	338,53	1.029,13
4.2	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	3,04	79,42	98,66	299,93
4.3	Composição 01	Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público	m²	51,06	65,10	80,87	4.129,22
		SUBTOTAL					5.458,28
5.0		DIVERSOS					
5.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm	Unid.	2,00	105,01	130,45	260,90
5.2	83693	Caiçação de meio-fio	m²	56,54	3,00	3,73	210,89
5.3	5213417 SICRO/JANEIRO 2020	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,60	260,80	323,99	194,39
5.4	5216111 SICRO/JANEIRO 2020	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Unid.	1,00	119,53	148,49	148,49
5.5	02450/ORSE - JUNHO/2020	Limpeza final de obra	m²	862,62	1,74	2,16	1.863,26
		SUBTOTAL					2.677,93
TOTAL GERAL (R\$)							57.516,99


Maria Aparecida da Silva Gómi
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Engenheira Fiscal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Objeto/Programa: Implantação de pavimentação no Município de Bayeux - PB
PROCESSO LICITATÓRIO:
Local: Município de Bayeux
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
PAGINA 1043
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MÊS)
Data-base: agosto/2020
Contrato: 1040438-21
BDI: 24,23%

PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Neuza Barbosa da Costa

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	851,76	0,46	0,57	485,50
		SUBTOTAL					485,50
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	72961	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m²	851,76	1,05	1,30	1.107,29
		SUBTOTAL					1.107,29
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273,00	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	283,92	28,86	35,85	10.178,53
3.2	02.702.00 DER/PB OUTUBRO/2020	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia	m²	851,76	48,68	60,48	51.514,44
3.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m³	18,64	506,38	629,08	11.726,05
3.4	04.910.02 DER/PB OUTUBRO/2020	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	6,00	13,32	16,55	99,30
		SUBTOTAL					73.518,32
4.0		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					
4.1	94963	Concreto Fck=15 Mpa, traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo com betoneira, sem lançamento	m³	3,91	272,50	338,53	1.323,65
4.2	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	3,91	79,42	98,66	385,76
4.3	Composição 01	Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público	m²	66,83	65,10	80,87	5.404,54
		SUBTOTAL					7.113,95
5.0		DIVERSOS					
5.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm	Unid.	2,00	105,01	130,45	260,90
5.2	83693	Calação de meio-fio	m²	70,98	3,00	3,73	264,76
5.3	5213417	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	1,20	260,80	323,99	388,79
5.4	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Unid.	2,00	119,53	148,49	296,98
5.5	02450/ORSE - JUNHO/2020	Limpeza final de obra	m²	1.277,64	1,74	2,16	2.759,70
		SUBTOTAL					3.971,13
TOTAL GERAL (R\$)							86.196,19

Engenheira Fiscal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Objeto/Programa: Implantação de pavimentação no município de Bayeux - PB
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
Local: Município de Bayeux
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MÊS)
Data-base: agosto/2020
PAGINA 1044
Contrato: 1040438-21 BDI: 24,23%

PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Joaquim Tertuliano Cardoso

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.494,22	0,46	0,57	851,71
		SUBTOTAL					851,71
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	72961	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m²	1.494,22	1,05	1,30	1.942,49
		SUBTOTAL					1.942,49
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273,00	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	426,92	28,86	35,85	15.305,08
3.2	02.702.00 DER/PB OUTUBRO/2020	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia	m²	1.494,22	48,68	60,48	90.370,43
3.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m³	31,89	506,38	629,08	20.061,36
3.4	04.910.02 DER/PB OUTUBRO/2020	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	6,00	13,32	16,55	99,30
		SUBTOTAL					125.836,17
4.0		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					
4.1	94963	Concreto Fck=15 Mpa, traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo com betoneira, sem lançamento	m³	5,36	272,50	338,53	1.814,52
4.2	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	5,36	79,42	98,66	528,82
4.3	Composição 01	Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público	m²	104,61	65,10	80,87	8.459,81
		SUBTOTAL					10.803,15
5.0		DIVERSOS					
5.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm	Unid.	2,00	105,01	130,45	260,90
5.2	83693	Caiação de meio-fio	m²	106,73	3,00	3,73	398,10
5.3	5213417 SICRO/JANEIRO 2020	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	1,20	260,80	323,99	388,79
5.4	5216111 SICRO/JANEIRO 2020	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Unid.	2,00	119,53	148,49	296,98
5.5	02450/ORSE - JUNHO/2020	Limpeza final de obra	m²	2.348,06	1,74	2,16	5.071,81
		SUBTOTAL					6.416,58
TOTAL GERAL (R\$)							145.850,10

Maria Aparecida da Silva Gomes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Engenheira Fiscal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Objeto/Programa: Implantação de pavimentação no município de Bayeux - PB
PROCESSO LICITATORIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
Local: Município de Bayeux
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MÊS)
Data-base: agosto/2020
Contrato: 1040438-21

BDI: 24,23%

PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Rua Erlene de Carvalho Moraes de Sales

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.278,00	0,46	0,57	728,46
		SUBTOTAL					728,46
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	72961	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m²	1.278,00	1,05	1,30	1.661,40
		SUBTOTAL					1.661,40
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273,00	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	426,00	28,86	35,85	15.272,10
3.2	02.702.00 DER/PB OUTUBRO/2020	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia	m²	1.278,00	48,68	60,48	77.293,44
3.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m³	9,43	506,38	629,08	5.932,22
3.4	04.910.02 DER/PB OUTUBRO/2020	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	0,00	13,32	16,55	0,00
		SUBTOTAL					98.497,76
4.0		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					
4.1	94963	Concreto Fck=15 Mpa, traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo com betoneira, sem lançamento	m³	3,91	272,50	338,53	1.323,65
4.2	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	3,91	79,42	98,66	385,76
4.3	Composição 01	Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público	m²	102,43	65,10	80,87	8.283,51
		SUBTOTAL					9.992,92
5.0		DIVERSOS					
5.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm	Unid.	2,00	105,01	130,45	260,90
5.2	83693	Calação de meio-fio	m²	106,50	3,00	3,73	397,25
5.3	5213417 SICRO/JANEIRO 2020	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	1,20	260,80	323,99	388,79
5.4	5216111 SICRO/JANEIRO 2020	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Unid.	2,00	119,53	148,49	296,98
5.5	02450/ORSE - JUNHO/2020	Limpeza final de obra	m²	1.917,00	1,74	2,16	4.140,72
		SUBTOTAL					5.484,64
TOTAL GERAL (R\$)							116.365,18

Maria Aparecida da Silva Gomes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Engenheira Fiscal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Objeto/Programa: Implantação permanente de Licitação de Bayeux - PB PROCESSO LICITATORIO:
Local: Município de Bayeux TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX PAGINA 1046
Encargos Sociais: 115,94%(HORA) 71,95%(MÊS)
Data-base Agosto/2020
Contrato: 1040438-21 BDI: 24,23%

PLANILHA DE PREÇOS ATUALIZADOS

Planilha Orçamentária Global

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	Placa da obra em aço galvanizado (2,50 x 4,00m)	m²	10,00	373,34	463,80	4.638,00
1.1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	8.259,77	0,46	0,57	4.708,08
		SUBTOTAL					9.346,08
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	72961	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	m²	8.259,77	1,05	1,30	10.737,72
		SUBTOTAL					10.737,72
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	2.506,84	28,86	35,85	89.870,21
3.2	02.702.00 DER/PB OUTUBRO/2020	Revestimento em paralelepípedos incluindo colchão de areia	m²	8.259,77	48,68	60,48	499.550,89
3.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m³	131,85	506,38	629,08	82.944,19
3.4	04.910.02 DER/PB OUTUBRO/2020	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica (cordão de travamento)	m	58,00	13,32	16,55	959,90
		SUBTOTAL					673.325,19
4.0		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					
4.1	94963	Concreto Fck=15 Mpa, traço 1:3,5:3,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo com betoneira, sem lançamento	m³	40,33	272,50	338,53	13.652,90
4.2	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	40,33	79,42	98,66	3.978,96
4.3	Composição 01	Piso podotátil em placa cimentícia, assentado com argamassa em rampa do passeio público	m²	559,06	65,10	80,87	45.211,17
		SUBTOTAL					62.843,03
5.0		DIVERSOS					
5.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação nr de Rua, dimensões 45x25cm	Unid.	22,00	105,01	130,45	2.869,90
5.2	83693	Caiação de meio-fio	m²	626,73	3,00	3,73	2.337,71
5.3	5213417 SICRO/JANEIRO 2020	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	9,00	260,80	323,99	2.915,90
5.4	5216111 SICRO/JANEIRO 2020	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Unid.	16,00	119,53	148,49	2.375,84
5.5	02450/ORSE - JUNHO/2020	Limpeza final de obra	m²	12.323,82	1,74	2,16	26.619,45
		SUBTOTAL					37.118,80
TOTAL GERAL (R\$)							793.370,82


Maria Aparecida da Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
Engenheira Fiscal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DECLARAÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver disponibilidade orçamentária para execução do objeto relativo à contratação abaixo:

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA URBANA
NATUREZA DA DESPESA: 4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

2.07 – SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

15.451.3036.1026 – Pavimentação, Terraplanagem e Drenagem do Sistema Viário Municipal .

- Recursos Ordinários (001)
- Outras Transferências Contratos de Repasse da União (510)

Bayeux, 29 / 10 / 2020

Maria da Penha de Medeiros Barreto
2109474

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DESPACHO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2019 - PMBEX

Da: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Para: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.

Contextualizando, recebida a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício nº 809/2020 recebido na data de 29 de Outubro de 2020, referindo-se ao aditivo de prazo do Contrato Administrativo Nº 00057/2019 - PMBEX, oriundo da TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX.

Considerando que a engenheira fiscal responsável pela obra, a senhora Maria Aparecida da Silva Gomes, apresentou a seguinte justificativa técnica: *"em decorrência do novo Coronavírus foram tomadas algumas providências necessárias para seu tratamento e reduzir o contágio entre as pessoas, dentre alguma delas a paralisação dos serviços da construção civil, assim como o afastamento do Gestor e a falta de matéria prima para a execução dos serviços prejudicaram a execução da obra. Baseada na atualização de preços da planilha orçamentária em anexo, constatamos que é mais econômico para edilidade aditar o contrato do que proceder nova contratação dos serviços. O valor contratado é R\$702.553,71 (Setecentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos); um contrato novo seria de R\$793.372,82 (Setecentos e noventa e três mil, trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), gerando uma despesa maior para o município."*

Desta forma, considerando a necessidade de deliberação, enviamos o presente processo para devida análise do COGSM e após seja remetido à PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, para emissão de parecer jurídico.

Seguem em anexo a minuta contratual juntamente com as certidões fiscais e trabalhistas da empresa.

Bayeux - PB, 29 de Outubro de 2020.


EMANOEL DA SILVA ALVES
Presidente da CPL/PMBEX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
PAGINA 1049

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 22.455.563/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:41:27 do dia 20/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2021.

Código de controle da certidão: **12ED.016F.C858.451C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
PAGINA 1050

CERTIDÃO

CÓDIGO: 5E79.C1BC.21FE.6B5E

Emitida no dia 13/10/2020 às 09:45:21

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: **22.455.563/0001-07**

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.receita.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 00042/2019 - PMBEX
Data: 13/10/2020
Ordem: 00042
PÁGINA 1051

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2020/067151

Nº de Controle de Autenticação

509.514.488.388

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 22455563000107		Nome do Contribuinte ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME			
Endereço AV PRES EPITACIO PESSOA		Número 00475	Apto/Sala 210	Bloco	Complemento SALA 210; CXPST 070;
Bairro BAIRRO DOS ESTADOS	CEP 58030000	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 127418-0

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente em 13/10/2020 09:40:05

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 22.455.563/0001-07
Razão Social: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI
Endereço: AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 475 SALA 210 CXPST 070 / ESTADOS /
JOAO PESSOA / PB / 58030-906

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/10/2020 a 12/11/2020

Certificação Número: 2020101404422129054300

Informação obtida em 20/10/2020 08:45:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
PAGINA 1053

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.455.563/0001-07

Certidão nº: 17862873/2020

Expedição: 03/08/2020, às 09:47:08

Validade: 29/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTUNES ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.455.563/0001-07**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 22.455.563/0001-07

Razão Social: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME

Nome Fantasia: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI

Certidão emitida às 08:48 de 20/10/2020.

Validade 30 dias

-
- 1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 - 2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 - 3- Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 - 4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressaltados os registros cadastrados de forma diversa.
 - 5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **ABzD.VjIY**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00057/2019 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 – PMBEX

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2019 - PMBEX

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2019 – PMBEX, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, E A ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Bayeux, CNPJ nº 08.924.581/0001-60, com sede à Av. Liberdade, nº 3.720, Centro, Cidade de Bayeux - PB, CEP 58.308-330, representada neste ato pela Sra. Luciene Andrade Gomes Martinho, brasileira, portadora da cédula de identidade nº 3339608 SSP/PB e CPF nº 057.472.764-76, residente e domiciliada à Rua 05 de Agosto, nº 422, Centro, Cidade de Bayeux – PB, CEP 58.308-313, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ 22.455.563/0001-07, sediada à Av. Presidente Epitácio Pessoa, 475, sala 210, Cx. Postal 070, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, CEP 58.030-906, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. Eduardo Américo Antunes de Oliveira, portador do RG 1.607.346 SSP/GO e CPF nº 510.648.981-49, objetivando promover alterações ao contrato original, decorrente da **TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 – PMBEX**, conforme disposto no referido instrumento, haja vista a necessidade da continuidade dos serviços, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO. Este Aditivo reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores e na Cláusula Quarta do contrato ora aditado, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA. O presente termo aditivo se justifica, conforme solicitação da secretaria requerente *“em decorrência do novo Coronavírus foram tomadas algumas providências necessárias para seu tratamento e reduzir o contágio entre as pessoas, dentre alguma delas a paralisação dos serviços da construção civil, assim como o afastamento do Gestor e a falta de matéria prima para a execução dos serviços prejudicaram a execução da obra. Baseada na atualização de preços da planilha orçamentária em anexo, constatamos que é mais econômico para edibilidade aditar o contrato do que proceder nova contratação dos serviços. O valor contratado é R\$702.553,71 (Setecentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos); um contrato novo seria de R\$793.372,82 (Setecentos e noventa e três mil, trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), gerando uma despesa maior para o município.”*



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00057/2019 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 – PMBEX

Para a referida prorrogação há previsão contratual, conforme a Cláusula Quarta e previsão legal, de acordo com o Inciso II e §1º, do art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO. O prazo de vigência do Contrato será prorrogado por mais **08 (OITO) MESES**, conforme faculta a Cláusula Quarta do referido instrumento, passando a vigência do contrato de 03 de Março de 2020 a 03 de Novembro de 2020 para 03 de Novembro de 2020 a 03 de Julho de 2021, perfazendo o prazo total de 24 (VINTE E QUATRO) MESES, considerados da data de assinatura do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Subsistem firmes, inalteradas e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

BAYEUX - PB, XX de XXXXX de 2020.

LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO
PREFEITA CONSTITUCIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CNPJ nº 08.924.581/0001-60
CONTRATANTE

ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.455.563/0001-07
EDUARDO AMÉRICO ANTUNES DE OLIVEIRA
RG 1.607.346 SSP/GO
CPF: 510.648.981-49
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF nº:
Identidade nº:

Nome:
CPF nº:
Identidade nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
PROCURADORIA GERAL

PARECER JURÍDICO/CPL Nº 237/2020

Órgão solicitante: Comissão Permanente de Licitação

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00057/2019– PMBEX – TOMADA DE PREÇOS 00001/2019 – PMBEX – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE.

Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo referente à Empresa Especializada para execução de serviços de pavimentação em determinadas vias públicas do Município de Bayeux – PB.

I – DO RELATÓRIO

01. Trata o presente de consulta encaminhada pelo Ilmo. Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL – *através de despacho datado 29 de outubro de 2020* – a esta Procuradoria-Geral, solicitando posicionamento desta última sobre a legalidade do pedido de solicitação de aditivo de prazo contratual realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA.
02. Desta forma, o objeto do aditivo de prazo é referente a execução e continuidade do serviço de empresa contratada para pavimentação de diversas ruas do Município de Bayeux- PB com a empresa ANTUNES ENGENHARIA EIRELLI (CNPJ: 2.455.563/0001-07)
03. Conforme a análise dos documentos constata-se que é mais vantajoso e econômico para a Administração Pública, bem como para a edilidade aditar o contrato com a empresa ANTUNES ENGENHARIA EIRELLI, do que nova contratação de serviços.
04. Busca-se assim no caso em tela, a solicitação e as devidas providências do 3º Aditivo Contratual, pelo período de mais 08 (oito) meses ficando o prazo final para 03 de Julho de 2021 com a empresa ANTUNES ENGENHARIA EIRELLI,





PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
PROCURADORIA GERAL

devido as circunstâncias da pandemia e mudança de gestores do município de Bayeux- PB.

05. Foram juntados a consulta as cópias dos seguintes documentos:

- a) Solicitação de Aditivo de prazo Contratual nº 00057/2019 realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA;
- b) Justificativa Técnica sobre a renovação contratual por mais 08 (oito) meses realizado pela Engenheira Fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA;
- c) Cronograma físico e financeiro emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA;
- d) Planilha de Preços Atualizados disponibilizados pela Engenheira Fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEINFRA;
- e) Despacho da Comissão Permanente de Licitação – CPL solicitando manifestação da Procuradoria Geral sobre o pedido de prorrogação do contrato nº 00057/2019;
- f) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União Certidão Negativa de Débitos Estaduais em favor da pessoa jurídica ANTUNES ENGENHARIA EIRELLI (CNPJ: 2.455.563/0001-07)
- g) Certidão Regular perante a Fazenda Pública Estadual com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa em favor da pessoa jurídica ANTUNES ENGENHARIA EIRELLI;
- h) Certidão Negativa de Débitos Municipais em favor da pessoa jurídica ANTUNES ENGENHARIA EIRELLI;
- i) Certificado de Regularidade do FGTS em favor da pessoa jurídica ANTUNES ENGENHARIA EIRELLI;
- j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- k) Certidão Negativa de Falência/ Recuperação Judicial e Extrajudicial;
- l) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0057/2019
- m) Declaração atualizada de disponibilidade orçamentária para a execução do objeto do contrato.
- n) Íntegra do processo até a formalização do 2º (segundo) aditivo contratual.

06. Nesta trilha, a consulta perpassa pelo seguinte questionamento:

- Considerando a documentação acostada à solicitação – e a legislação aplicável a espécie – é legalmente possível que a Administração Municipal proceda com a renovação do Contrato Administrativo nº 00057/2019?

07. Eis o relatório. Passo a opinar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
PROCURADORIA GERAL

II – DA ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

01. De início cabe registrar que se trata de pedido de prorrogação de contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia realizado pela SEINFRA referente a pavimentação de diversas ruas do Município de Bayeux-PB.
02. Entende-se como serviço de execução contínua aquele cuja paralisação ou retardo compromete a respectiva função estatal. Por se tratar de necessidade perene do Poder Público, uma vez paralisada ou retardada ela tende a acarretar danos não só à Administração, como também à população. É o caso em tela.
03. A partir dessas informações destaca-se que a presente análise deve ser feita à luz da Lei Federal nº 8.666/93 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.
04. Em seu art. 57 a referida Lei Federal estabelece que a regra é de que a vigência dos contratos regidos por essa legislação deve estar adstrita a vigência dos respectivos créditos orçamentários, elencando em seguida as hipóteses de exceção, vejamos:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

II - à prestação de **serviços a serem executados de forma contínua**, que poderão ter a sua duração prorrogada **por iguais e sucessivos** períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, **limitada a sessenta meses**; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

(...)

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

05. A partir disso – *considerando que o serviço é de execução contínua* - extrai-se inicialmente o preenchimento dos requisitos de compatibilidade da natureza do serviço dos prazos e sua limitação.
06. Nesse ponto, necessário se faz observar a existência de preços e condições vantajosas a administração.
07. Pois bem, assim como na solicitação de aditivo de prazo do contrato feita pela





PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
PROCURADORIA GERAL

- SEINFRA (item 2.a do relatório), e despacho da Comissão Permanente de Licitação - CPL (item 2.e do relatório), foi realizado juízo de mérito quanto a conveniência e oportunidade da realização de um novo aditivo contratual.
08. Verificado o preenchimento de todos os requisitos presentes no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, passa a se analisar o comando do parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal, qual seja a justificação por escrito e a autorização da autoridade competente para a celebração do contrato.
09. Entende-se que a justificação por escrito já está devidamente realizada com base nos mesmos documentos que atestaram a conveniência e oportunidade para administração municipal no que concerne ao aditivo do contrato objeto dessa análise.
10. No tocante a prévia autorização da autoridade competente, entende-se que essa atribuição é prerrogativa da atual Prefeita do Município de Bayeux e que *—em razão do exercício de lógica e prudência—* decidirá sobre essa autorização após o procedimento de análise técnica, formalizando-a antes da assinatura do novo instrumento aditivo.
11. Vencida a análise dos requisitos estabelecidos pelo art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, resta a verificação da validade das certidões apresentadas pela contratada com vistas ao preenchimento de requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, *in literis*:

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
PROCURADORIA GERAL**

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)

12. Da análise dos documentos descritos no relatório, mais precisamente nos itens 5.f, 5.g, 5.h, 5.i, 5.j, 5.k e 5.l é possível constatar que todos se encontram dentro do prazo de validade e contém as informações que habilitam a contratada a renovação por meio de um novo aditivo.
13. Por fim, conforme declarado pela Edilidade Municipal em documento atualizado, há disponibilidade para execução do objeto do contrato a que se refere essa análise.

III – DA CONCLUSÃO


14. Tudo bem visto e examinado, conclui-se:

- a) Considerando os documentos juntados a consulta, bem como a legislação aplicável a espécie, opina-se pela legalidade da pretensão de se renovar o Contrato Administrativo nº 00057/2019 por meio de novo instrumento aditivo **CONDICIONADA** a formalização de autorização da autoridade competente para sua celebração em momento anterior a assinatura do mesmo.

A presente análise abrange tão somente o preenchimento de requisitos legais para a pretensão objeto da consulta, de maneira que não faz juízo de mérito sobre questões técnicas alheias ao campo estritamente legal, nem sobre o mérito de conveniência e oportunidade que deu causa a formulação do parecer jurídico, consolidando-se como instrumento de caráter opinativo, sem vinculação no tocante as decisões tomadas no âmbito do objeto da consulta.

É o parecer, s. m. j.

Bayeux-PB, 29 de Outubro de 2020.


Rafael D'Angelo Souza da Silva
Procurador Municipal
OAB/PB 19.435


GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO

De acordo com as razões emanadas da Procuradoria Geral, que opina pela viabilidade da alteração destacada, delibero pelo deferimento do Terceiro Termo Aditivo referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 00057/2019 – PMBEX, oriundo do processo licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 00001/2019 – PMBEX, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.

Notifique-se a Contratada para assinatura do aditivo contratual.

Bayeux - PB, 03 de Novembro de 2020.



LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO
Prefeita Constitucional do Município de Bayeux

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00057/2019 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 – PMBEX

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2019 - PMBEX

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2019 – PMBEX, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, E A ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Bayeux, CNPJ nº 08.924.581/0001-60, com sede à Av. Liberdade, nº 3.720, Centro, Cidade de Bayeux - PB, CEP 58.308-330, representada neste ato pela Sra. Luciene Andrade Gomes Martinho, brasileira, portadora da cédula de identidade nº 3339608 SSP/PB e CPF nº 057.472.764-76, residente e domiciliada à Rua 05 de Agosto, nº 422, Centro, Cidade de Bayeux – PB, CEP 58.308-313, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ 22.455.563/0001-07, sediada à Av. Presidente Epitácio Pessoa, 475, sala 210, Cx. Postal 070, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, CEP 58.030-906, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. Eduardo Américo Antunes de Oliveira, portador do RG 1.607.346 SSP/GO e CPF nº 510.648.981-49, objetivando promover alterações ao contrato original, decorrente da **TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 – PMBEX**, conforme disposto no referido instrumento, haja vista a necessidade da continuidade dos serviços, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO. Este Aditivo reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores e na Cláusula Quarta do contrato ora aditado, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA. O presente termo aditivo se justifica, conforme solicitação da secretaria requerente *“em decorrência do novo Coronavírus foram tomadas algumas providências necessárias para seu tratamento e reduzir o contágio entre as pessoas, dentre alguma delas a paralisação dos serviços da construção civil, assim como o afastamento do Gestor e a falta de matéria prima para a execução dos serviços prejudicaram a execução da obra. Baseada na atualização de preços da planilha orçamentária em anexo, constatamos que é mais econômico para edibilidade aditar o contrato do que proceder nova contratação dos serviços. O valor contratado é R\$702.553,71 (Setecentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos); um contrato novo seria de R\$793.372,82 (Setecentos e noventa e três mil, trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), gerando uma despesa maior para o município.”*

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00057/2019 – PMBEX
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 – PMBEX


Para a referida prorrogação há previsão contratual, conforme a Cláusula Quarta e previsão legal, de acordo com o Inciso II e §1º, do art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO. O prazo de vigência do Contrato será prorrogado por mais **08 (OITO) MESES**, conforme faculta a Cláusula Quarta do referido instrumento, passando a vigência do contrato de 03 de Março de 2020 a 03 de Novembro de 2020 para 03 de Novembro de 2020 a 03 de Julho de 2021, perfazendo o prazo total de 24 (VINTE E QUATRO) MESES, considerados da data de assinatura do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. Subsistem firmes, inalteradas e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

BAYEUX - PB, 03 de NOVEMBRO de 2020.


LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO
PREFEITA CONSTITUCIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
CNPJ Nº 08.924.581/0001-60
CONTRATANTE

ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.455.563/0001-07
EDUARDO AMÉRICO ANTUNES DE OLIVEIRA
RG 1.607.346 SSP/GO
CPF: 510.648.981-49
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Cláudio José Pereira da S. Junior
CPF nº: 013.659.384-41
Identidade nº:

Nome: Suelten Lisboa
CPF nº: 067-615-164-71
Identidade nº:



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX**

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2019 - PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ: 08.924.581/0001-60.

CONTRATADA: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 – PMBEX

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 08(OITO) MESES.

VIGÊNCIA: 03 DE NOVEMBRO DE 2020 A 03 DE JULHO DE 2021.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 08 (OITO) MESES, PASSANDO DE 03/03/2020 A 03/11/ 2020 PARA 03/11/2020 A 03/07/2021, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR PARTE DA CONTRATANTE; 2) NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO OBJETO LICITADO E CONTRATADO; E 3) HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 78, INCISOS XII E XVII DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO EM EPIGRAFE É REALIZADA SEM ÔNUS DE QUALQUER NATUREZA PARA QUALQUER DAS PARTES, RENUNCIANDO AS PARTES O DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDOU A RELAÇÃO JURÍDICA DO QUE SE PACTUOU NO PROCESSO DE LICITAÇÃO.

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2019-PMBEX
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ: 08.924.581/000-60.
 CONTRATADA: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88
 PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 08(OITO) MESES.
 VIGÊNCIA: 03 DE NOVEMBRO DE 2020 A 03 DE JULHO DE 2021.
 ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 08 (OITO) MESES, PAS-SANDO DE 03/03/2020 A 03/11/2020 PARA 03/11/2020 A 03/07/2021, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00182/2020 - PMBEX
 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JUSCELINO KUBITSCHKE, Nº 300, BARRIO JARDIM AEROPORTO, NA CIDADE DE BAYEUX, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00014/2020 - FMS - PMBEX;
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00088/2020 - PMBEX
 DOTAÇÃO: 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PF 02.09 - SE-CRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08.244.3040.2250 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
 VIGÊNCIA: DE 10/11/2020 A 10/11/2021.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
 CONTRATADO: JULIA MARIA DA SILVA CPF: 072.415.004-82
 VALOR TOTAL: R\$ 38.400,00 (TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS REAIS), REPRESENTADO POR: 12 X R\$ 3.200,00 (TRÊS MIL DUZENTOS REAIS)

Prefeitura Municipal de Caraúbas

CHAMAMENTO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 00001/2020 RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, mediante o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria nº 056/2020, de 02 de janeiro de 2020, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve um **RETIFICAÇÃO** No Termo de Ratificação, Homologação e Adjudicação da licitação em epígrafe, publicado no Diário Oficial Do Estado do dia 22/09/2020, na 18, e também no Jornal a União do dia 22/09/2020 e no Diário do Município do dia 21/09/2020, sendo a seguinte alteração:

Onde se lê:
 11 de agosto de 2020
 Leia-se:
 11 de setembro de 2020

Caraúbas - PB, 12 de Novembro de 2020.

Sonildo Hostio da Silva
 Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Santa Rita

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020
 PROCESSO Nº 172/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANÍSTICOS DE PAISAGISMO (ARBORIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS) E REFLORESTAMENTO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. O Município de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito as publicações do Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 00027/2020.

Circulação: Diário Oficial do Estado da Paraíba, data: 11/11/2020, página 51; Diário Oficial do Estado da Paraíba (Replicado por Incorreção), data: 12/11/2020, página 33.

Circulação: Jornal A União, data: 11/11/2020, página 18; Jornal A União (Replicado por Incorreção), data: 12/11/2020, página 19.

Comunica também que brevemente estará divulgando nova data e horário para a realização do certame em epígrafe.

Santa Rita - PB, 12 de novembro de 2020.

Maria Neuma Dias
 Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal do Congo

EDITAL E AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

CONCURSO PÚBLICO 001/2020 EDITAL RETIFICAÇÃO Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de Congo, Estado da Paraíba, em cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, por intermédio da Comissão Especial de Concurso Público do Município, e, por meio da empresa Contemax Consultoria, em atendimento à legislação vigente RETIFICA o EDITAL REGULADOR, alterando a data de realização das provas escritas.

Com a alteração da data da realização das provas escritas, se faz necessário alterar o calendário de atividades e adequá-lo, desta forma segue em Anexo o Novo Cronograma.

Congo - PB, 06 de novembro de 2020.

JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JÚNIOR

PREFEITO

JOSÉ ALBERTO DE LIMA FARIAS

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO

Entrega do Cartão Confirmação de Inscrição (CCI)	30/11/2020
PROVAS	
Realização (domingo e segunda-feira - feriado nacional)	06/12/2020
Divulgação dos gabaritos preliminares e provas aplicadas	07/12/2020
Recursos contra os gabaritos preliminares	08 F. 09/12/2020
Julgamento dos recursos contra os gabaritos preliminares	11/12/2020
RESULTADOS	
Divulgação do resultado da Prova Objetiva	15/12/2020
Recursos contra o Resultado Preliminar	16 F. 17/12/2020
Julgamento dos recursos contra o resultado da Prova Objetiva	18/12/2020
Entrega dos Títulos	
Provas Práticas (domingo)	20/12/2020
Divulgação do resultado da Avaliação de Títulos e Provas Práticas	21/12/2020
Prazo para entrega de recursos contra o resultado da prova de títulos e Provas Práticas	22 F. 23/12/2020
Divulgação do Resultado Final	28/12/2020

Prefeitura Municipal de Teixeira

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0014/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Teixeira-PB, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará no dia 01 de Dezembro de 2020, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, no edifício sede da Prefeitura, Licitação na Modalidade Tomada de Preço. **Tipo Menor Preço Global**, regida pela Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, com o recebimento dos envelopes: Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO e Nº 02 - PROPOSTA, com o fim de **Contratação de firma Especializada para prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedos nas ruas Luiz Rodrigues Batista (Bairro Santa Maria), Travessa Padre Vicente Xavier (Bairro água Azul), José Benone Firmino (continuação) (Bairro Nova Teixeira e Rua Sérgio Dantas, (continuação) (Bairro Santo Antônio) da cidade de Teixeira -PB, de acordo com o projeto básico e especificações em anexo a este Edital. Maiores informações poderão ser adquiridas na Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima. O caderno do edital completo poderá ser adquirido gratuitamente pelo site www.teixeira.pb.gov.br, portal do Tribunal de Contas do estado da Paraíba (<https://tramita.tcc.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>)**

Prefeitura Municipal de Teixeira-PB, 12 de Novembro de 2020.
 FRANCISCO SEVERINO RODOLFO
 Presidente da C.P.L.



Diário Oficial

Criado pela Lei Municipal nº 296/79, de 18-12-79, publicado
no Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 25-12-79
EDIÇÃO EXTRA - 03 DE NOVEMBRO DE 2020

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00057/2019-PMBEX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, CNPJ: 08.924.581/000-60.

CONTRATADA: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 – PMBEX

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 08(OITO) MESES.

VIGÊNCIA: 03 DE NOVEMBRO DE 2020 A 03 DE JULHO DE 2021.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 08 (OITO) MESES, PASSANDO DE 03/03/2020 A 03/11/ 2020 PARA 03/11/2020 A 03/07/2021, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONSIDERADOS DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.



- 1º TERMO ADITIVO - EMPRESA ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88 - TP 00001/2019 - PMBEX
- 2º TERMO ADITIVO - EMPRESA ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88 - TP 00001/2019 - PMBEX
- 3º TERMO ADITIVO - EMPRESA ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88 - TP 00001/2019 - PMBEX

Publicação 3º TERMO ADITIVO - EMPRESA ANTUNES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 17.421.938/0001-88 - TP 00001/2019 - PMBEX

Descrição da Publicação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.

Arquivo para Download [Baixar Arquivo](#)

[← Voltar](#)



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/11/2020 às 13:34:59 foi protocolizado o processo sob o Nº 19543/20 da subcategoria Termo Aditivo , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Bayeux, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Emanuel da Silva Alves.

Nº de Ordem do Aditivo: 3º Aditivo

Data da Assinatura do Aditivo: 03/11/2020

Data de Publicação do Aditivo: 03/11/2020

Tipo do Aditivo: Aditivo de Vigência

Valor Adicionado: R\$ 0,00

Justificativa: O presente termo aditivo se justifica, conforme solicitação da secretaria requerente em decorrência do novo Coronavírus foram tomadas algumas providências necessárias para seu tratamento e reduzir o contágio entre as pessoas, dentre alguma delas a paralisação dos serviços da construção civil, assim como o afastamento do Gestor e a falta de matéria prima para a execução dos serviços prejudicaram a execução da obra. Baseada na atualização de preços da planilha orçamentária em anexo, constatamos que é mais econômico para edilidade aditar o contrato do que proceder nova contratação dos serviços. O valor contratado é R\$702.553,71 (Setecentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos); um contrato novo seria de R\$793.372,82 (Setecentos e noventa e três mil, trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), gerando uma despesa maior para o município.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
(7) [PDF] Demonstrativo de vantajosidade econômica da prorrogação contratual, nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua	Não	
(8) [PDF] Termo Aditivo	Sim	922b50cd71125044b57087980c37f099
[PDF] Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho e prova atual do cumprimento de acordo trabalhista, quando houver	Sim	15483a05426cf7f84715027037b16184
[PDF] CPF ou CNPJ	Sim	696b7a992f28498e83955dd3f8a27639
[PDF] Justificativa técnica	Sim	8e11cd7263684b59249e53aa69043d68
[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu art. 38	Sim	64e027bb1250f3fe4a27b5d320d9fdad
[PDF] Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal	Não	
[PDF] Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal	Sim	88ea06e77e3333ff35d4100267ec18c9
[PDF] Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS se Pessoa Jurídica	Sim	febe7084d9649d080436e7ad9ae030b6
[PDF] Publicação do Extrato de Aditivo	Sim	241fa764d645cd10df6219e83531b18f
[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - PMBEX
PAGINA 1070

João Pessoa, 13 de Novembro de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB